

Harmonogram płatności ceny:

- 1) 20% ceny pomniejszonej o opłatę rezerwacyjną, po zakupie gruntu i sporządzeniu dokumentacji,
- 2) 20% po wykonaniu robót ziemnych oraz fundamentowych,
- 3) 20% po wykonaniu robót murarskich i żelbetowych,
- 4) 20% po wykonaniu konstrukcji, pokrycia dachu, stolarki okiennej i I etapu instalacji,
- 5) 10% po wykonaniu wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego i II etapu instalacji,
- 6) 10% po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego PUŁASKIEGO – KONSTANCIN - JEZIORNA

ETAP I – zakup gruntu i sporządzenie dokumentacji oraz przygotowanie placu budowy (ogrodzenie terenu budowy i umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej) – w terminie do **30.09.2025r.** – koszt etapu 20% kosztów przedsięwzięcia.

ETAP II – roboty ziemne oraz fundamentowe – etap ten obejmuje: roboty ziemne, wykonanie łąw fundamentowych, wykonanie ścian fundamentowych, izolacje fundamentów, wykonanie podłogi na gruncie – w terminie do **31.12.2025r.** – koszt etapu 20% kosztów przedsięwzięcia.

ETAP III – roboty murarskie oraz żelbetowe – etap ten obejmuje: wykonanie ścian zewnętrznych, wykonanie wewnętrznych ścian konstrukcyjnych, wykonanie stropu nad parterem, – w terminie do dnia **31.03.2026r.** – koszt etapu 20% kosztów przedsięwzięcia.

ETAP IV – konstrukcja, pokrycie dachu, montaż stolarki okiennej, I etap instalacji – etap ten obejmuje: wykonanie pokrycia dachu, wykonanie ścian działowych, montaż stolarki okiennej, wykonanie okablowania instalacji elektrycznej – w terminie do **30.09.2026r.** – koszt etapu 20% kosztów przedsięwzięcia.

ETAP V – wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne oraz II etap instalacji – etap ten obejmuje wykonanie tynków wewnętrznych, wykonanie instalacji pompy ciepłej, rozprowadzenie instalacji CO, wykonanie posadzki cementowej, montaż tablicy bezpiecznikowej, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, wykonanie elewacji, wykonanie podjazdów oraz miejsc postojowych, montaż drzwi wejściowych, uprzątnięcie i wyrównanie terenu – w terminie do **31.12.2026r.** - koszt etapu 10% kosztów przedsięwzięcia.

ETAP VI – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz uporządkowanie terenu inwestycji – etap ten obejmuje zebranie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w tym sporządzenie świadectwa energetycznego i inwentaryzacja geodezyjna) oraz uporządkowanie pozostałości po budowie i zagospodarowanie terenu inwestycji, w tym wyrównanie terenu, wykonanie nawodnienia i zagospodarowanie trawnika. – w terminie do **28.02.2027r.** – koszt etapu 10% kosztów przedsięwzięcia.

Przekazanie domów – **max 31.03.2027r.**

W przypadku okoliczności, za które Deweloper nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności z zakresu vis maior, Strony podejmą się renegocjacji terminów.