

## Harmonogram płatności ceny:

- 1) 20% ceny pomniejszonej o opłatę rezerwacyjną, po zakupie gruntu i sporządzeniu dokumentacji,
- 2) 20% po wykonaniu robót ziemnych oraz fundamentowych,
- 3) 20% po wykonaniu robót murarskich i żelbetowych,
- 4) 20% po wykonaniu konstrukcji, pokrycia dachu, stolarki okiennej i I etapu instalacji,
- 5) 10% po wykonaniu wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego i II etapu instalacji,
- 6) 10% po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

## Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego SŁOMCZYN OSIEDLE ŚNIEŻNA

**ETAP I** – zakup gruntu i sporządzenie dokumentacji oraz przygotowanie placu budowy (ogrodzenie terenu budowy i umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej) – w terminie do **31.03.2026r.** – koszt etapu 20% kosztów przedsięwzięcia.

**ETAP II** – roboty ziemne oraz fundamentowe – etap ten obejmuje: roboty ziemne, wykonanie łąw fundamentowych, wykonanie ścian fundamentowych, izolacje fundamentów, wykonanie podłogi na gruncie – w terminie do **30.10.2026r.** – koszt etapu 20% kosztów przedsięwzięcia.

**ETAP III** – roboty murarskie – etap ten obejmuje: wykonanie ścian zewnętrznych, wykonanie wewnętrznych ścian konstrukcyjnych – w terminie do dnia **31.12.2026r.** – koszt etapu 20% kosztów przedsięwzięcia.

**ETAP IV** – konstrukcja, pokrycie dachu, montaż stolarki okiennej, I etap instalacji elektrycznej – etap ten obejmuje: wykonanie więźby dachowej, wykonanie pokrycia dachu, wykonanie ścian działowych, montaż stolarki okiennej, wykonanie okablowania instalacji elektrycznej – w terminie do **28.02.2027r.** – koszt etapu 20% kosztów przedsięwzięcia.

**ETAP V** – wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne oraz II etap instalacji – etap ten obejmuje wykonanie tynków wewnętrznych, wykonanie sufitu gk wraz z ociepleniem pianą PUR nad parterem, wykonanie instalacji pompy ciepłej, rozprowadzenie instalacji CO, wykonanie posadzki cementowej, montaż tablicy bezpiecznikowej, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, wykonanie elewacji, wykonanie podjazdów oraz miejsc postojowych, montaż drzwi wejściowych, uprzątnięcie i wyrównanie terenu – w terminie do **30.05.2027r.** - koszt etapu 10% kosztów przedsięwzięcia.

**ETAP VI** – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz uporządkowanie terenu inwestycji – etap ten obejmuje zebranie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydzielenie lokali oraz zgłoszenie ich do ewidencji gruntów i budynków oraz uporządkowanie pozostałości po budowie i zagospodarowanie terenu inwestycji, w tym wyrównanie terenu i nawiezenie ziemi. – w terminie do **30.09.2027r.** – koszt etapu 10% kosztów przedsięwzięcia.

Przekazanie domów – **max 31.10.2027r.**

W przypadku okoliczności, za które Deweloper nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności z zakresu vis maior, Strony podejmą się renegocjacji terminów.